BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS DE BOM GOSTO 1 E BOM GOSTO 2, NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	Nº 20250327-07/SEINFRA
MEDIÇÃO Nº:	5
PERÍODO:	12/01/2026 A 27/02/2026
MEDIÇÃO EFETUADA:	02/03/2026

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo — PACUJÁ PREFEITURA

VALOR CONTRATO	**R$ 724.522,56**
VALOR MEDIÇÃO	**R$ 28.786,68**
VALOR ACUMULADO	**R$ 599.821,53**
SALDO	**R$ 124.701,03**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	QUANTIDADE PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADO	QUANTIDADE SALDO	QUANTIDADE %	VALOR PERÍODO	VALOR ACUMULADO	VALOR SALDO
1.0		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**												
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R$ 267,63	R$ 343,02	R$ 34.302,00	**3,50**	81,28	18,72	19%	R$ 1.200,57	R$ 27.880,67	R$ 6.421,33
2.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R$ 171,68	R$ 220,04	R$ 2.640,48		12,00	-	0%	R$ -	R$ 2.640,48	R$ -
3.0		**PASSAGEM MOLHADA BOM GOSTO 1**												
3.1		**SERVIÇOS INICIAIS**												
3.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	480,00	R$ 7,02	R$ 9,00	R$ 4.320,00		480,00	-	0%	R$ -	R$ 4.320,00	R$ -
3.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	480,00	R$ 4,62	R$ 5,92	R$ 2.841,60		480,00	-	0%	R$ -	R$ 2.841,60	R$ -
3.2		**MOVIMENTO DE TERRA**												
3.2.1		**NA PASSAGEM MOLHADA**												
3.2.1.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF.ATÉ 1.50m	M3	153,60	R$ 48,92	R$ 62,70	R$ 9.630,72		153,60	-	0%	R$ -	R$ 9.630,72	R$ -
3.2.1.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	137,16	R$ 102,22	R$ 131,02	R$ 17.970,70		137,16	-	0%	R$ -	R$ 17.970,70	R$ -
3.2.2		**NAS OMBREIRAS**												
3.2.2.1	C3181	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A1000M	M3	121,16	R$ 13,63	R$ 17,47	R$ 2.116,67		121,16	-	0%	R$ -	R$ 2.116,67	R$ -
3.2.2.2	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	121,16	R$ 4,68	R$ 6,00	R$ 726,96		121,16	-	0%	R$ -	R$ 726,96	R$ -
3.3		**ESTRUTURA DE PASSAGEM MOLHADA**		-										
3.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	349,49	R$ 548,04	R$ 702,42	R$ 245.488,77		349,49	-	0%	R$ -	R$ 245.488,77	R$ -
3.3.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	160,00	R$ 75,84	R$ 97,20	R$ 15.552,00		160,00	-	0%	R$ -	R$ 15.552,00	R$ -
3.3.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COMAGREGADO ADQUIRIDO	M3	72,00	R$ 534,86	R$ 685,53	R$ 49.358,16		-	72,00	100%	R$ -	R$ -	R$ 49.358,16
3.3.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	72,00	R$ 159,08	R$ 203,89	R$ 14.680,08		-	72,00	100%	R$ -	R$ -	R$ 14.680,08
3.3.5	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	480,00	R$ 24,02	R$ 30,79	R$ 14.779,20		-	480,00	100%	R$ -	R$ -	R$ 14.779,20
3.3.6	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DECONCRETO ARMADO D=80cm	M	30,00	R$ 389,74	R$ 499,53	R$ 14.985,90		-	30,00	100%	R$ -	R$ -	R$ 14.985,90
3.3.7	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	80,00	R$ 190,13	R$ 243,69	R$ 19.495,20		80,00	-	0%	R$ -	R$ 19.495,20	R$ -
3.3.8	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3"C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	34,00	R$ 195,76	R$ 250,91	R$ 8.530,94		34,00	-	0%	R$ -	R$ 8.530,94	R$ -
4.0		**PASSAGEM MOLHADA BOM GOSTO 2**												
4.1		**LOCAÇÃO**												
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIOTOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	240,00	R$ 0,27	R$ 0,35	R$ 84,00		240,00	-	0%	R$ -	R$ 84,00	R$ -
4.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	240,00	R$ 4,62	R$ 5,92	R$ 1.420,80		240,00	-	0%	R$ -	R$ 1.420,80	R$ -

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS DE BOM GOSTO 1 E BOM GOSTO 2, NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE		**VALOR CONTRATO**	**R$**	**724.522,56**
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ 39.965.225/0001-18		**VALOR MEDIÇÃO**	**R$**	**28.786,68**
CONTRATO:	Nº 20250327-07/SEINFRA		**VALOR ACUMULADO**	**R$**	**599.821,53**
MEDIÇÃO Nº:	5		**SALDO**	**R$**	**124.701,03**
PERÍODO:	12/01/2026 A 27/02/2026		**QUANTIDADE**	**VALOR**	
MEDIÇÃO EFETUADA:	02/03/2026				

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	%	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
4.2		**MOVIMENTO DE TERRA**												
4.2.1		**NA PASSAGEM MOLHADA**												
4.2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	147,20	R$ 48,92	R$ 62,70	R$ 9.229,44		147,20	-	0%	R$ -	R$ 9.229,44	R$ -
4.2.1.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUALS/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	44,44	R$ 102,22	R$ 131,02	R$ 5.822,53		44,44	-	0%	R$ -	R$ 5.822,53	R$ -
4.2.2		**NAS OMBREIRAS**												
4.2.2.1	C3181	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A1000M	M3	226,80	R$ 13,63	R$ 17,47	R$ 3.962,20		226,80	-	0%	R$ -	R$ 3.962,20	R$ -
4.2.2.2	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	226,80	R$ 4,68	R$ 6,00	R$ 1.360,80		226,80	-	0%	R$ -	R$ 1.360,80	R$ -
4.3		**ESTRUTURA DE PASSAGEM MOLHADA**												
4.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	248,83	R$ 548,04	R$ 702,42	R$ 174.783,17		248,83	-	0%	R$ -	R$ 174.783,17	R$ -
4.3.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕESUTIL. 5 X	M2	80,00	R$ 75,84	R$ 97,20	R$ 7.776,00		80,00	-	0%	R$ -	R$ 7.776,00	R$ -
4.3.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COMAGREGADO ADQUIRIDO	M3	36,00	R$ 534,86	R$ 685,53	R$ 24.679,08	**25,20**	25,20	10,80	30%	R$ 17.275,36	R$ 17.275,36	R$ 7.403,72
4.3.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO	M3	36,00	R$ 159,08	R$ 203,89	R$ 7.340,04	**25,20**	25,20	10,80	30%	R$ 5.138,03	R$ 5.138,03	R$ 2.202,01
4.3.5	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	240,00	R$ 24,02	R$ 30,79	R$ 7.389,60	**168,00**	168,00	72,00	30%	R$ 5.172,72	R$ 5.172,72	R$ 2.216,88
4.3.6	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DECONCRETO ARMADO D=80cm	M	18,00	R$ 389,74	R$ 499,53	R$ 8.991,54		-	18,00	100%	R$ -	R$ -	R$ 8.991,54
4.3.7	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA(ADQUIRIDA)	M3	40,00	R$ 190,13	R$ 243,69	R$ 9.747,60		25,00	15,00	38%	R$ -	R$ 6.092,25	R$ 3.655,35
4.3.8	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3"C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	18,00	R$ 195,76	R$ 250,91	R$ 4.516,38		18,00	-	0%	R$ -	R$ 4.516,38	R$ -
					TOTAL GERAL/ C BDI		**R$ 724.522,56**			**TOTAL**		**R$ 28.786,68**	**R$ 599.821,53**	**R$ 124.701,03**
										PERCENTUAL		**3,97%**	**82,79%**	**96,03%**

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA