# BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJA |
| **EMPRESA:** | LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ: 39.965.225/0001-18 |
| **CONTRATO:** | 20241106-01/SEINFRA |
| **CONVÊNIO:** | 170/2024 |
| **MEDIÇÃO Nº:** | 5 |
| **PERÍODO:** | 01/05/2025 Á 28/05/2025 |
| **MEDIÇÃO EFETUADA EM:** | 28/05/2025 |

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PACUJÁ PREFEITURA

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR CONTRATADO:** | **R$** | **1.787.876,21** |
| **VALOR ADITIVO:** | **R$** | **155.114,53** |
| **VALOR ADITIVO + VALOR CONTRATADO:** | **R$** | **1.942.990,74** |
| **VALOR MEDIÇÃO:** | **R$** | **321.714,60** |
| **VALOR ACUMULADO** | **R$** | **1.038.836,53** |
| **SALDO** | **R$** | **904.154,21** |

| | | | | | | | | | QUANTIDADE | | | | VALOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **COMPOSIÇÃO** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** | **PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)** | **PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)** | **CUSTO TOTAL (R$)** | | **PERÍODO** | **ACUMULADO** | **SALDO** | **%** | **PERÍODO** | **ACUMULADO** | **SALDO** |
| 1 | | **ADMINISTRAÇÃO OBRA** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | % | 100,00 | R$ 500,17 | R$ 606,56 | R$ | 60.656,00 | **16,05** | 54,92 | 45,08 | 45% | R$ 9.735,29 | R$ 33.312,28 | 27.343,72 |
| 2 | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 2,55 | R$ 518,83 | R$ 629,19 | R$ | 1.604,43 | **0,95** | 2,03 | 0,52 | 20% | R$ 597,73 | R$ 1.277,26 | 327,18 |
| 2.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 12,00 | R$ 173,91 | R$ 210,90 | R$ | 2.530,80 | | 12,00 | - | 0% | R$ - | R$ 2.530,80 | - |
| 3 | | **PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | M2 | 25.459,70 | R$ 2,76 | R$ 3,35 | R$ | 85.290,00 | **5.217,60** | 15.572,70 | 9.887,00 | 39% | R$ 17.478,96 | R$ 52.168,55 | 33.121,45 |
| 3.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 22.623,23 | R$ 46,85 | R$ 56,81 | R$ | 1.285.225,69 | **4.649,20** | 13.786,58 | 8.836,65 | 39% | R$ 264.121,05 | R$ 783.215,61 | 502.010,09 |
| 3.3 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 8.104,20 | R$ 28,34 | R$ 34,37 | R$ | 278.541,35 | **520,00** | 2.904,20 | 5.200,00 | 64% | R$ 17.872,40 | R$ 99.817,35 | 178.724,00 |
| 3.4 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 283,65 | R$ 55,21 | R$ 66,95 | R$ | 18.990,37 | **18,20** | 101,65 | 182,00 | 64% | R$ 1.218,49 | R$ 6.805,47 | 12.184,90 |
| 3.5 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 283,65 | R$ 484,37 | R$ 587,40 | R$ | 166.616,01 | **18,20** | 101,65 | 182,00 | 64% | R$ 10.690,68 | R$ 59.709,21 | 106.906,80 |
| 4 | | **SERVIÇOS DIVERSOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 25.459,70 | R$ 1,41 | R$ 1,71 | R$ | 43.536,09 | | - | 25.459,70 | 100% | R$ - | R$ - | 43.536,09 |
| | | | | | | **TOTAL GERAL C/BDI** | **R$** | **1.942.990,74** | | | **VALOR DA MEDIÇÃO C/BDI** | | **R$** | **321.714,60** | |
| | | | | | | | | | | | **VALOR ACUMULADA C/BDI** | | **R$** | **1.038.836,53** | |
| | | | | | | | | | | | **SALDO C/BDI** | | **R$** | **904.154,23** | |

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCALIZAÇÃO