BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJA
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ: 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	20241106-01/SEINFRA
CONVÊNIO:	170/2024
MEDIÇÃO Nº:	8
PERÍODO:	18/07/2025 Á 29/08/2025
MEDIÇÃO EFETUADA EM:	29/08/2025

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PACUJÁ PREFEITURA

VALOR CONTRATADO:	**R$**	**1.787.876,21**
VALOR ADITIVO:	**R$**	**155.114,53**
VALOR ADITIVO + VALOR CONTRATADO:	**R$**	**1.942.990,74**
VALOR MEDIÇÃO:	**R$**	**133.252,47**
VALOR ACUMULADO	**R$**	**1.584.721,14**
SALDO	**R$**	**358.269,60**

									QUANTIDADE				VALOR		
ITEM	**COMPOSIÇÃO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)**	**PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)**	**CUSTO TOTAL (R$)**		**PERÍODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**	**%**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**
1		**ADMINISTRAÇÃO OBRA**													
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R$ 500,17	R$ 606,56	R$	60.656,00	**6,85**	82,13	17,87	18%	R$ 4.154,94	R$ 49.816,77	10.839,23
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**													
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,55	R$ 518,83	R$ 629,19	R$	1.604,43		2,10	0,45	18%	R$ -	R$ 1.321,30	283,14
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R$ 173,91	R$ 210,90	R$	2.530,80		12,00	-	0%	R$ -	R$ 2.530,80	-
3		**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**													
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	25.459,70	R$ 2,76	R$ 3,35	R$	85.290,00	**2.106,00**	22.253,70	3.206,00	13%	R$ 7.055,10	R$ 74.549,90	10.740,10
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	22.623,23	R$ 46,85	R$ 56,81	R$	1.285.225,69	**1.860,30**	19.688,13	2.935,10	13%	R$ 105.683,64	R$ 1.118.482,67	166.743,03
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	8.104,20	R$ 28,34	R$ 34,37	R$	278.541,35	**396,00**	6.012,20	2.092,00	26%	R$ 13.610,52	R$ 206.639,31	71.902,04
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	283,65	R$ 55,21	R$ 66,95	R$	18.990,37	**4,20**	200,78	82,87	29%	R$ 281,19	R$ 13.442,22	5.548,15
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	283,65	R$ 484,37	R$ 587,40	R$	166.616,01	**4,20**	200,78	82,87	29%	R$ 2.467,08	R$ 117.938,17	48.677,84
4		**SERVIÇOS DIVERSOS**													
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	25.459,70	R$ 1,41	R$ 1,71	R$	43.536,09		-	25.459,70	100%	R$ -	R$ -	43.536,09
						TOTAL GERAL C/BDI	**R$**	**1.942.990,74**			**VALOR DA MEDIÇÃO C/BDI**		**R$**	**133.252,47**	
											VALOR ACUMULADA C/BDI		**R$**	**1.584.721,14**	
											SALDO C/BDI		**R$**	**358.269,62**	

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCALIZAÇÃO