BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJA
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ: 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	20241106-01/SEINFRA
CONVÊNIO:	170/2024
MEDIÇÃO Nº:	11
PERÍODO:	02/03/2026 Á 30/04/2026
MEDIÇÃO EFETUADA EM:	04/05/2026

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PACUJÁ PREFEITURA

VALOR CONTRATADO:	**R$**	**1.787.876,21**
VALOR ADITIVO:	**R$**	**155.114,53**
VALOR ADITIVO + VALOR CONTRATADO:	**R$**	**1.942.990,74**
VALOR MEDIÇÃO:	**R$**	**106.603,94**
VALOR ACUMULADO	**R$**	**1.929.941,09**
SALDO	**R$**	**13.049,65**

									QUANTIDADE				VALOR		
ITEM	**COMPOSIÇÃO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)**	**PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)**	**CUSTO TOTAL (R$)**		**PERÍODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**	**%**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**
1		**ADMINISTRAÇÃO OBRA**													
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R$ 500,17	R$ 606,56	R$ 60.656,00			94,38	5,62	6%	R$ -	R$ 57.247,13	3.408,87
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**													
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,55	R$ 518,83	R$ 629,19	R$ 1.604,43			2,40	0,15	6%	R$ -	R$ 1.510,06	94,38
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R$ 173,91	R$ 210,90	R$ 2.530,80			12,00	-	0%	R$ -	R$ 2.530,80	-
3		**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**													
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	25.459,70	R$ 2,76	R$ 3,35	R$ 85.290,00			25.459,70	-	0%	R$ -	R$ 85.290,00	-
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	22.623,23	R$ 46,85	R$ 56,81	R$ 1.285.225,69			22.623,23	-	0%	R$ -	R$ 1.285.225,70	-
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	8.104,20	R$ 28,34	R$ 34,37	R$ 278.541,35		**1.244,00**	8.104,20	-	0%	R$ 42.756,28	R$ 278.541,35	-
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	283,65	R$ 55,21	R$ 66,95	R$ 18.990,37		**45,63**	283,65	-	0%	R$ 3.054,93	R$ 18.990,37	-
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	283,65	R$ 484,37	R$ 587,40	R$ 166.616,01		**45,63**	283,65	-	0%	R$ 26.803,06	R$ 166.616,01	-
4		**SERVIÇOS DIVERSOS**													
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	25.459,70	R$ 1,41	R$ 1,71	R$ 43.536,09		**19.877,00**	19.877,00	5.582,70	22%	R$ 33.989,67	R$ 33.989,67	9.546,42
						TOTAL GERAL C/BDI	**R$ 1.942.990,74**				**VALOR DA MEDIÇÃO C/BDI**		**R$ 106.603,94**		
											VALOR ACUMULADA C/BDI		**R$ 1.929.941,09**		
											SALDO C/BDI		**R$ 13.049,67**		

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCALIZAÇÃO