BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ / CE.
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	Nº 05-08/2024
MEDIÇÃO Nº:	9
PERÍODO:	01/08/2025 Á 29/08/2025
MEDIÇÃO EFETUADA:	01/09/2025

Secretaria Municipal de **Infraestrutura e Urbanismo**

PACUJÁ PREFEITURA

VALOR CONTRATO:	**R$**	**2.014.646,75**
VALOR ADITIVO:	**R$**	**503.408,15**
VALOR CONTRATO + ADITIVO:	**R$**	**2.518.054,90**
VALOR MEDIÇÃO:	**R$**	**215.255,05**
VALOR ACUMULADO:	**R$**	**2.011.760,34**
SALDO:	**R$**	**506.294,56**

								QUANTIDADE				**VALOR**		
ITEM	**COMPOSIÇÃO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)**	**PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)**	**CUSTO TOTAL (R$)**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**	**%**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	R$ 127,98	R$ 156,14	R$ 1.561,40		10,00	-	0%	R$ -	R$ 1.561,40	-
1.2	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	50.000,00	R$ 0,35	R$ 0,43	R$ 21.500,00	**3.000,00**	38.901,39	11.098,61	22%	R$ 1.290,00	R$ 16.727,60	4.772,40
1.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	7,79	R$ 399,49	R$ 487,38	R$ 3.796,69		4,10	3,69	47%	R$ -	R$ 1.998,26	1.798,43
1.4	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.880,00	R$ 4,23	R$ 5,16	R$ 14.860,80		1.440,00	1.440,00	50%	R$ -	R$ 7.430,40	7.430,40
2.0		**TERRAPLANAGEM**												
2.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	59.178,40	R$ 1,07	R$ 1,31	R$ 77.523,70	**5.328,00**	49.647,40	9.531,00	16%	R$ 6.979,68	R$ 65.038,09	12.485,61
2.2	C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	7.500,00	R$ 3,05	R$ 3,72	R$ 27.900,00		5.385,21	2.114,79	28%	R$ -	R$ 20.032,98	7.867,02
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	114.160,00	R$ 2,46	R$ 3,00	R$ 342.480,00	**14.040,00**	89.824,00	24.336,00	21%	R$ 42.120,00	R$ 269.472,00	73.008,00
2.4	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	59.178,40	R$ 20,22	R$ 24,67	R$ 1.459.931,13	**5.328,00**	47.343,40	11.835,00	20%	R$ 131.441,76	R$ 1.167.961,68	291.969,45
2.5	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	59.178,40	R$ 4,14	R$ 5,05	R$ 298.850,92	**5.328,00**	47.343,40	11.835,00	20%	R$ 26.906,40	R$ 239.084,17	59.766,75
3.0		**DRENAGEM**												
3.1	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	32,00	R$ 1.335,20	R$ 1.628,94	R$ 52.126,08		30,00	2,00	6%	R$ -	R$ 48.868,20	3.257,88
3.2	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	R$ 2.204,12	R$ 2.689,03	R$ 26.890,30		6,00	4,00	40%	R$ -	R$ 16.134,18	10.756,12
3.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	132,00	R$ 434,01	R$ 529,49	R$ 69.892,68		123,00	9,00	7%	R$ -	R$ 65.127,27	4.765,41
3.4	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	44,00	R$ 820,94	R$ 1.001,55	R$ 44.068,20		26,00	18,00	41%	R$ -	R$ 26.040,30	18.027,90
4.0		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**												
4.1	C1915	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R$ 628,47	R$ 766,73	R$ 76.673,00	**8,50**	86,45	13,55	14%	R$ 6.517,21	R$ 66.283,81	10.389,19
					TOTAL GERAL C/BDI		**R$ 2.518.054,90**			**VALOR DA MEDIÇÃO**		**R$ 215.255,05**		
										VALOR ACUMULADA		**R$ 2.011.760,34**		
										SALDO		**R$ 506.294,56**		