PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

NÚMERO DA NFS-e	25	COMPETÊNCIA	JULHO/2022	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	20220000251000164373279782402 31
DATA E HORA DA EMISSÃO	15/07/2022 09:44:31	NÚMERO DO RPS	-	LOCAL DA PRESTAÇÃO	FORQUILHA - CE

DADOS DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI — INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 5497

CPF/CNPJ: 41.546.961/0001-83

ENDEREÇO: 0 - RUA RENATO RODRIGUES DA MOTA, 24 - CENTRO - FORQUILHA-CE — MUNICÍPIO: FORQUILHA — ESTADO: CE

COMPLEMENTO: — TELEFONE: - — E-MAIL: ROBERTOSERVICON@HOTMAIL.COM

DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE PACUJÁ — INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3706

CPF/CNPJ: 07.734.148/0001-07

ENDEREÇO: RUA 22 DE SETEMBRO - 325 - CENTRO - 62160-000 — MUNICÍPIO: PACUJÁ — ESTADO: CE

COMPLEMENTO: — TELEFONE: — E-MAIL: PACUJAPREFEITURA@HOTMAIL.COM

SERVIÇO

7.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº: 2022150, CUJO OBJETO É A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DO GRAÇA E MUCAMBO, NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA
Atesto para devidos fins que os servicos
desta nota foram prestados em prol
desta municipalidade.
Pacuja 15/07/2022
Responsável

CNAE

42-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)
-	-	-	-	-

VALORES DA NOTA FISCAL

VALOR DA NOTA (R$)	VALOR DEDUÇÕES (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R$)
91.314,72	-	91.314,72	2,00	1.826,29

OUTRAS INFORMAÇÕES

REGIME DE TRIBUTAÇÃO	ISS RETIDO	OPTANTE DO SIMPLES
ME / EPP	Sim	Sim

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**		RECURSO:	**MEDIÇÃO: 3ª (TERCEIRA)**	CONTRATO: **1.772.960,65**
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**		**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 08/06 A 07/07	ADITIVO **(69.629,81)**
	CNPJ: 41.546.961/0001-83		MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JULHO DE 2022		TOTAL: **1.703.330,85**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743		**ART DE FISCALIZAÇÃO !**		MEDIÇÃO ACUMULADO: **340.988,51**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE			PERCENTUAL REALIZADO 20,02%		SALDO: **1.362.342,34**
					VALOR DA MEDIÇÃO: **91.314,72**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1.0	[illegible]												
1.1	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**												
1.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	50,85	10,60	539,01	-	-	0,00	50,85	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.2	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	334,02	8,94	2.986,14	-	-	0,00	334,02	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.3	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	240,08	16,41	3.939,71	-	-	0,00	240,08	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1.194,21	26,33	31.443,55	-	950,00	950,00	244,21	79,55%	0,00	25.013,50	25.013,50
1.1.5	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	800,26	10,72	8.578,79	-	800,26	800,26	0,00	100,00%	0,00	8.578,79	8.578,79
							-						
							-						
1.2	**ESCAVAÇÃO**												
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	41,04	52,33	2.147,62	6,75	18,00	24,75	16,29	60,31%	353,23	941,94	1.295,17
1.2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	41,00	8,83	362,03	-	-	0,00	41,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
							-						
1.3	**CONTENÇÕES**												
1.3.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	68,40	492,74	33.703,42	28,80	28,80	57,60	10,80	84,21%	14.190,91	14.190,91	28.381,82
							-						
1.4	**MOVIMENTO DE TERRA / TRANSPORTE DE ENTULHO**				-		-						

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA		**Empresa Executante:**				RECURSO:	**MEDIÇÃO: 3ª (TERCEIRA)**					CONTRATO:		**1.772.960,65**	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE		**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**				**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 08/06 A 07/07					ADITIVO		**(69.629,81)**	
		CNPJ: 41.546.961/0001-83				MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JULHO DE 2022						TOTAL:		**1.703.330,85**	
		ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743				**ART DE FISCALIZAÇÃO !**						MEDIÇÃO ACUMULADO:		**340.988,51**	
						PERCENTUAL REALIZADO 20,02%						SALDO:		**1.362.342,34**	
												VALOR DA MEDIÇÃO:		**91.314,72**	
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE															
		CONTRATUAL				**QUANTIDADE REALIZADA**						**VALORES (R$)**			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT. R$**	**P.TOTAL R$**	**PERÍODO**	**ACUM. ANTERIOR**	**ACUM. ATUAL**	**SALDO**	**PERC. %**		**PERÍODO**	**ACUM. ANTERIOR**	**ACUM. ATUAL**	
1.4.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	912,00	43,18	39.380,16	344,25	288,00	632,25	279,75	69,33%		14.864,72	12.435,84	27.300,56	
1.4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	470,11	7,69	3.615,15	288,00	-	288,00	182,11	61,26%		2.214,72	0,00	2.214,72	
							-								
1.5	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**						-								
1.5.1	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	4,00	1.040,10	4.160,40	-	-	0,00	4,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	
1.5.2	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00	2.049,97	8.199,88	-	-	0,00	4,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	
1.5.3	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	1,00	1.725,16	1.725,16	-	-	0,00	1,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	
1.5.4	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	150,00	623,66	93.549,00	-	-	0,00	150,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	
1.5.5	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.906,78	26,71	104.350,09	450,00	600,00	1.050,00	2856,78	26,88%		12.019,50	16.026,00	28.045,50	
							-								
1.6	**PAVIMENTAÇÃO**						-								
1.6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.596,89	64,49	296.453,44	487,50	300,00	787,50	3809,39	17,13%		31.438,88	19.347,00	50.785,88	
							-								

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**		RECURSO:	**MEDIÇÃO: 3ª (TERCEIRA)**	**VALORES (R$)**
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**		**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 08/06 A 07/07	CONTRATO: **1.772.980,65**
	CNPJ: 41.546.961/0001-63		MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JULHO DE 2022		ADITIVO **(69.629,81)**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743		**ART DE FISCALIZAÇÃO !**		TOTAL: **1.703.330,85**
					MEDIÇÃO ACUMULADO: **340.988,51**
			PERCENTUAL REALIZADO 20,02%		SALDO: **1.362.342,34**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE					VALOR DA MEDIÇÃO: **91.314,72**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1.7	**URBANIZAÇÃO**						-						
1.7.1	POSTE COLONIAL EM ALUMINIO FUNDIDO TAM. 3.94M COM 02 GLOBOS EM VIDRO OU ACRÍLICO, INCLUSIVE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO	UN	10,00	5.091,16	50.911,60	-	-	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.7.2	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	11,00	1.122,61	12.348,71	-	-	0,00	11,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.7.3	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	8,00	348,94	2.791,52	-	-	0,00	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
1.8	**INSTALAÇÃO ELÉTRICAS**						-						
1.8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.247,47	7,67	24.908,09	-	-	0,00	3247,47	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.8.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	1.082,49	9,28	10.045,51	-	-	0,00	1082,49	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.8.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	46,00	187,50	8.625,00	-	-	0,00	46,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.8.4	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	2,00	2.924,12	5.848,24	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.8.5	LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W INCLUSIVE O POSTE	UN	34,00	2608,03	88.673,02	-	-	0,00	34,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 3ª (TERCEIRA)**
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 08/06 A 07/07
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JULHO DE 2022	
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO !**	
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE		PERCENTUAL REALIZADO 20,02%	

VALORES (R$)	
CONTRATO:	**1.772.960,65**
ADITIVO	**(69.629,81)**
TOTAL:	**1.703.330,85**
MEDIÇÃO ACUMULADO:	**340.988,51**
SALDO:	**1.362.342,34**
VALOR DA MEDIÇÃO:	**91.314,72**

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATUAL UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	QUANTIDADE REALIZADA PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	VALORES (R$) PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1.9	**PINTURA**												
1.9.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	622,36	19,66	12.235,60	-	-	0,00	622,36	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.10	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**												
1.10.1	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	16,80	467,69	7.857,19	-	-	0,00	16,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.11	**MOVIMENTO DE TERRA / TRANSPORTE DE ENTULHO**				-		-						
1.11.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.728,00	1,35	2.332,80	-	-	0,00	1728,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	[illegible]												
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	62,70	60,75	3.809,03	-	62,70	62,70	0,00	100,00%	0,00	3.809,03	3.809,03
2.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.738,35	0,29	504,12	-	1.738,35	1.738,35	0,00	100,00%	0,00	504,12	504,12
2.2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**												
2.2.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	291,03	111,55	32.464,40	145,52	145,51	291,03	0,00	100,00%	16.232,76	16.231,64	32.464,40
2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	18,00	52,33	941,94	-	-	0,00	18,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 3ª (TERCEIRA)**
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 08/06 A 07/07
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JULHO DE 2022	
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO !**	
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE		PERCENTUAL REALIZADO 20,02%	

VALORES (R$)	
CONTRATO:	**1.772.960,65**
ADITIVO	**(69.629,81)**
TOTAL:	**1.703.330,85**
MEDIÇÃO ACUMULADO:	**340.988,51**
SALDO:	**1.362.342,34**
VALOR DA MEDIÇÃO:	**91.314,72**

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATUAL UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	QUANTIDADE REALIZADA PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	VALORES (R$) PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
2.2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	25,29	25,46	643,88	-	-	0,00	25,29	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	25,29	28,91	731,13	-	-	0,00	25,29	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
2.3	**FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS (ARQUIBANCADA)**						-						
2.3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	11,12	642,11	7.140,26	-	-	0,00	11,12	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.3.2	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	23,00	499,47	11.487,81	-	-	0,00	23,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.3.3	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	85,68	44,30	3.795,62	-	-	0,00	85,68	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
2.4	**PISOS**				-		-						
2.4.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	5,06	616,22	3.118,07	-	-	0,00	5,06	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.4.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	246,15	24,66	6.070,06	-	-	0,00	246,15	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.4.3	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M2	92,18	153,57	14.156,08	-	-	0,00	92,18	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.4.4	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M2	52,76	153,57	8.102,35	-	-	0,00	52,76	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.4.5	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	496,35	27,87	13.833,27	-	-	0,00	496,35	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.4.6	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	680,45	48,73	33.158,33	-	-	0,00	680,45	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.4.7	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	62,76	133,48	8.377,20	-	-	0,00	62,76	0,00%	0,00	0,00	0,00

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 3ª (TERCEIRA)**
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 08/06 A 07/07
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JULHO DE 2022	
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO !**	
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE		PERCENTUAL REALIZADO 20,02%	

VALORES (R$)	
CONTRATO:	**1.772.960,65**
ADITIVO	**(69.629,81)**
TOTAL:	**1.703.330,85**
MEDIÇÃO ACUMULADO:	**340.988,51**
SALDO:	**1.362.342,34**
VALOR DA MEDIÇÃO:	**91.314,72**

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATUAL UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	QUANTIDADE REALIZADA PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	VALORES (R$) PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
							-						
							-						
2.5	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICA**												
2.5.1	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016	UN	1,00	176,28	176,28	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.5.2	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	50,00	22,91	1.145,50	-	-	0,00	50,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.5.3	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	3,00	32,91	98,73	-	-	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
						-	-						
2.6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					-	-						
2.6.1	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	102,99	102,99	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	302,70	302,70	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.3	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	120,20	360,60	-	-	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.4	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	12,00	183,99	2.207,88	-	-	0,00	12,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.5	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	83,85	17,61	1.476,60	-	-	0,00	83,85	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.6	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	50,00	26,68	1.334,00	-	-	0,00	50,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.7	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	M	60,00	47,61	2.856,60	-	-	0,00	60,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.8	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	100,00	7,16	716,00	-	-	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.9	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	500,00	8,73	4.365,00	-	-	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.10	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	60,00	9,63	577,80	-	-	0,00	60,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.11	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00	24,45	97,80	-	-	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 3ª (TERCEIRA)**
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 08/06 A 07/07
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JULHO DE 2022	
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO !**	
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE		PERCENTUAL REALIZADO 20,02%	

VALORES (R$)	
CONTRATO:	**1.772.960,65**
ADITIVO	**(69.629,81)**
TOTAL:	**1.703.330,85**
MEDIÇÃO ACUMULADO:	**340.988,51**
SALDO:	**1.362.342,34**
VALOR DA MEDIÇÃO:	**91.314,72**

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATUAL UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	QUANTIDADE REALIZADA PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	VALORES (R$) PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
2.6.12	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	24,45	24,45	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.13	LUMINÁRIA PAREDE,TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	15,00	73,89	1.108,35	-	-	0,00	15,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.14	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	20,00	219,40	4.388,00	-	-	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.15	POSTE COLONIAL EM ALUMINIO FUNDIDO TAM. 3,94M COM 02 GLOBOS EM VIDRO OU ACRÍLICO, INCLUSIVE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO	UN	7,00	5.091,16	35.638,12	-	-	0,00	7,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.16	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO QUADRUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	3.342,00	16.710,00	-	-	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.6.17	LÂMPADA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 200 W	UN	20,00	599,07	11.981,40	-	-	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
2.7	**CARAMCHÃO**						-						
2.7.1	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,60	461,62	276,97	-	-	0,00	0,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.7.2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	10,08	16,93	170,65	-	-	0,00	10,08	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.7.3	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	5,04	14,81	74,64	-	-	0,00	5,04	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.7.4	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	M	45,60	121,41	5.536,30	-	-	0,00	45,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.7.5	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	60,00	69,90	4.194,00	-	-	0,00	60,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.7.6	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	63,48	25,53	1.620,64	-	-	0,00	63,48	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
2.8	**URBANIZAÇÃO & PAISAGISMO**						-						

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 3ª (TERCEIRA)**	**VALORES (R$)**	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 08/06 A 07/07	CONTRATO:	**1.772.960,65**
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JULHO DE 2022		ADITIVO	**(69.629,81)**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO !**		TOTAL:	**1.703.330,85**
		PERCENTUAL REALIZADO 20,02%		MEDIÇÃO ACUMULADO:	**340.988,51**
				SALDO:	**1.362.342,34**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE				VALOR DA MEDIÇÃO:	**91.314,72**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
2.8.1	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	12,00	1.122,61	13.471,32	-	-	0,00	12,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.8.2	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	6,00	348,94	2.093,64	-	-	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.8.3	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	174,07	14,77	2.571,01	-	-	0,00	174,07	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
							-						
2.9	**PINTURAS**												
2.9.1	SERVIÇO DE PINTURA EM GRAFITE EM PAREDE, COM DESENHOS PRÓPRIOS, COLORIDO	M2	291,73	96,54	28.163,61	-	-	0,00	291,73	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.9.2	EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA	M2	291,73	37,00	10.794,01	-	-	0,00	291,73	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.9.3	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	101,91	27,05	2.756,67	-	-	0,00	101,91	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
					-		-						
2.10	**BASE PARA COLOCAÇÃO DO NOME PACUJA**												
2.10.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	18,88	123,22	2.326,39	-	-	0,00	18,88	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.10.2	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	18,88	7,20	135,94	-	-	0,00	18,88	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.10.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	18,88	38,05	718,38	-	-	0,00	18,88	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.10.4	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M2	36,40	153,57	5.589,95	-	-	0,00	36,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.10.5	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	18,88	24,29	458,60	-	-	0,00	18,88	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.10.6	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	18,88	18,89	356,64	-	-	0,00	18,88	0,00%	0,00	0,00	0,00

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**			**VALORES (R$)**	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 3ª (TERCEIRA)**	CONTRATO:	**1.772.960,65**
	CNPJ: 41.546.961/0001-63	**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 08/06 A 07/07	ADITIVO	**(69.629,81)**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JULHO DE 2022		TOTAL:	**1.703.330,85**
		ART DE FISCALIZAÇÃO I		MEDIÇÃO ACUMULADO:	**340.988,51**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE		PERCENTUAL REALIZADO 20,02%		SALDO:	**1.362.342,34**
				VALOR DA MEDIÇÃO:	**91.314,72**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	**SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT. R$**	**P.TOTAL R$**	**PERÍODO**	**ACUM. ANTERIOR**	**ACUM. ATUAL**	**SALDO**	**PERC. %**	**PERÍODO**	**ACUM. ANTERIOR**	**ACUM. ATUAL**
2.10.7	LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO	M2	18,35	72,29	1.326,52	-	-	0,00	18,35	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.10.8	LETRAS TAM. 1,5m COM ESTRUTURA EM CHAPA FERROCOM PINTURA AUTOMOTIVA CONFORME LAYOUT APRESENTADO, BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO LETRAS COM ILUMINAÇÃO INTERNA EM LEDS DINÂMICOS E FRENTE EM ACRÍLICO COLORIDO COM INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO	UN	1,00	49.185,38	49.185,38	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.11	**SERVIÇOS DIVERSOS**												
2.11.1	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	444,13	298,55	132.595,01	-	444,13	444,13	0,00	100,00%	0,00	132.595,01	132.595,01
2.11.2	REVESTIMENTO VEGETAL DE TALUDES	M2	169,67	2,86	485,26	-	-	0,00	169,67	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.11.3	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.738,35	1,35	2.346,77	-	-	0,00	1738,35	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.1	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**												
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	6,32	62,51	395,06	-	-	0,00	6,32	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.2	**INSFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTRURA**												
3.2.1	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,50	461,62	230,81	-	-	0,00	0,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.2.2	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,64	841,69	538,68	-	-	0,00	0,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.2.3	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	41,55	16,93	703,44	-	-	0,00	41,55	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.2.4	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	10,20	14,81	151,06	-	-	0,00	10,20	0,00%	0,00	0,00	0,00

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**			**VALORES (R$)**	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 3ª (TERCEIRA)**	CONTRATO:	**1.772.960,65**
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 08/06 A 07/07	ADITIVO	**(69.629,81)**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JULHO DE 2022		TOTAL:	**1.703.330,85**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE		**ART DE FISCALIZAÇÃO I**		MEDIÇÃO ACUMULADO:	**340.988,51**
		PERCENTUAL REALIZADO 20,02%		SALDO:	**1.362.342,34**
				VALOR DA MEDIÇÃO:	**91.314,72**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
3.2.5	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	4,51	137,88	621,84	-	-	0,00	4,51	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.2.6	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	29,16	130,27	3.798,67	-	-	0,00	29,16	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
3.3	**ALVENARIA**						-						
3.3.1	ALVENARIA DE TIJOLO REFRATÁRIO 1/2 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO	M2	63,05	335,13	21.129,95	-	-	0,00	63,05	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3.2	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,10	1.972,89	197,29	-	-	0,00	0,10	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
3.4	**COBERTURA**						-						
3.4.1	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	51,84	104,64	5.424,54	-	-	0,00	51,84	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.4.2	TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"	M2	51,84	113,26	5.871,40	-	-	0,00	51,84	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.4.3	CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL "TIMOM"	M	20,36	29,21	594,72	-	-	0,00	20,36	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.4.4	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	28,80	31,53	908,06	-	-	0,00	28,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
3.5	**ESQUADRIAS**				-		-						
3.5.1	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	UN	2,00	986,21	1.972,42	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.5.2	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	902,66	902,66	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.5.3	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	7,32	391,40	2.865,05	-	-	0,00	7,32	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.5.4	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	M2	0,40	348,36	139,34	-	-	0,00	0,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**		RECURSO:	**MEDIÇÃO: 3ª (TERCEIRA)**	CONTRATO: **1.772.960,65**
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**		**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 08/06 A 07/07	ADITIVO **(69.629,81)**
	CNPJ: 41.546.961/0001-83		MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JULHO DE 2022		TOTAL: **1.703.330,85**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743		**ART DE FISCALIZAÇÃO !**		MEDIÇÃO ACUMULADO: **340.988,51**
			PERCENTUAL REALIZADO 20,02%		SALDO: **1.362.342,34**
					VALOR DA MEDIÇÃO: **91.314,72**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE					

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
							-						
3.6	**REVESTIMENTOS**												
3.6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	57,83	7,20	416,38	-	-	0,00	57,83	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.6.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	57,83	37,13	2.147,23	-	-	0,00	57,83	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.6.3	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	57,83	121,41	7.021,14	-	-	0,00	57,83	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.6.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	57,83	9,08	525,10	-	-	0,00	57,83	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.6.5	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	24,98	14,05	350,97	-	-	0,00	24,98	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.6.6	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	24,98	37,99	948,99	-	-	0,00	24,98	0,00%	0,00	0,00	0,00
						-	-						
3.7	**PISOS**					-	-						
3.7.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,46	616,22	899,68	-	-	0,00	1,46	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.7.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	24,98	24,66	616,01	-	-	0,00	24,98	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.7.3	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	24,98	125,42	3.132,99	-	-	0,00	24,98	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.7.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	24,98	9,08	226,82	-	-	0,00	24,98	0,00%	0,00	0,00	0,00

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 3ª (TERCEIRA)**
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 08/06 A 07/07
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JULHO DE 2022	
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743**	**ART DE FISCALIZAÇÃO !**	
		PERCENTUAL REALIZADO 20,02%	

VALORES (R$)	
CONTRATO:	**1.772.960,65**
ADITIVO	**(69.629,81)**
TOTAL:	**1.703.330,85**
MEDIÇÃO ACUMULADO:	**340.988,51**
SALDO:	**1.362.342,34**
VALOR DA MEDIÇÃO:	**91.314,72**

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATUAL UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	QUANTIDADE REALIZADA PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	VALORES (R$) PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
							-						
							-						
3.8	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												
3.8.1	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	4,00	12,24	48,96	-	-	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.8.2	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	UN	6,00	14,06	84,36	-	-	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.8.3	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	1,00	109,81	109,81	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.8.4	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	9,00	8,82	79,38	-	-	0,00	9,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.8.5	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	5,00	9,98	49,90	-	-	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.8.6	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	68,34	22,91	1.565,67	-	-	0,00	68,34	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.8.7	CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L	UN	1,00	356,15	356,15	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.8.8	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	4,00	32,91	131,64	-	-	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
						-	-						
3.9	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					-	-						
3.9.1	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	1,00	45,86	45,86	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.2	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	1,00	41,68	41,68	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.3	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm(4"X3")	UN	1,00	49,36	49,36	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.4	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	2,76	15,64	43,17	-	-	0,00	2,76	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.5	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	6,53	21,86	142,75	-	-	0,00	6,53	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.6	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	2,60	34,37	89,36	-	-	0,00	2,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.7	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	15,20	38,69	588,09	-	-	0,00	15,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.8	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	57,66	115,32	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA		**Empresa Executante:**				RECURSO:	**MEDIÇÃO: 3ª (TERCEIRA)**					CONTRATO:				**1.772.960,65**	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE		**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**				**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 08/06 A 07/07					ADITIVO				**(69.629,81)**	
		CNPJ: 41.546.961/0001-63				MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JULHO DE 2022						TOTAL:				**1.703.330,85**	
		ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743				**ART DE FISCALIZAÇÃO I**						MEDIÇÃO ACUMULADO:				**340.988,51**	
						PERCENTUAL REALIZADO 20,02%						SALDO:				**1.362.342,34**	
												VALOR DA MEDIÇÃO:				**91.314,72**	
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE																	
		CONTRATUAL				**QUANTIDADE REALIZADA**						**VALORES (R$)**					
ITEM	**SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT R$**	**P.TOTAL R$**	**PERÍODO**	**ACUM. ANTERIOR**	**ACUM. ATUAL**	**SALDO**	**PERC. %**		**PERÍODO**	**ACUM. ANTERIOR**	**ACUM. ATUAL**			
3.9.9	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00	87,33	87,33	-	-	0,00	1,00	0,00%		0,00	0,00	0,00			
3.9.10	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	1,00	16,06	16,06	-	-	0,00	1,00	0,00%		0,00	0,00	0,00			
3.9.11	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	3,00	19,47	58,41	-	-	0,00	3,00	0,00%		0,00	0,00	0,00			
3.9.12	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	6,00	14,88	89,28	-	-	0,00	6,00	0,00%		0,00	0,00	0,00			
3.9.13	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	3,00	17,30	51,90	-	-	0,00	3,00	0,00%		0,00	0,00	0,00			
3.9.14	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	UN	1,00	26,34	26,34	-	-	0,00	1,00	0,00%		0,00	0,00	0,00			
3.9.15	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	1,00	30,60	30,60	-	-	0,00	1,00	0,00%		0,00	0,00	0,00			
3.9.16	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	2,00	33,18	66,36	-	-	0,00	2,00	0,00%		0,00	0,00	0,00			
3.9.17	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	4,00	25,34	101,36	-	-	0,00	4,00	0,00%		0,00	0,00	0,00			
							-										
3.10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						-										
3.10.1	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	102,99	102,99	-	-	0,00	1,00	0,00%		0,00	0,00	0,00			
3.10.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	206,25	206,25	-	-	0,00	1,00	0,00%		0,00	0,00	0,00			
3.10.3	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	31,50	17,61	554,72	-	-	0,00	31,50	0,00%		0,00	0,00	0,00			
3.10.4	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	150,00	7,16	1.074,00	-	-	0,00	150,00	0,00%		0,00	0,00	0,00			
3.10.5	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	9,00	19,26	173,34	-	-	0,00	9,00	0,00%		0,00	0,00	0,00			
3.10.6	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	24,45	73,35	-	-	0,00	3,00	0,00%		0,00	0,00	0,00			

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**			**VALORES (R$)**	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 3ª (TERCEIRA)**	CONTRATO:	**1.772.960,65**
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 08/06 A 07/07	ADITIVO	**(69.629,81)**
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JULHO DE 2022		TOTAL:	**1.703.330,85**
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE		**ART DE FISCALIZAÇÃO I**		MEDIÇÃO ACUMULADO:	**340.988,51**
		PERCENTUAL REALIZADO 20,02%		SALDO:	**1.362.342,34**
				VALOR DA MEDIÇÃO:	**91.314,72**

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	**SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT. R$**	**P.TOTAL R$**	**PERÍODO**	**ACUM. ANTERIOR**	**ACUM. ATUAL**	**SALDO**	**PERC. %**	**PERÍODO**	**ACUM. ANTERIOR**	**ACUM. ATUAL**
3.10.7	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	24,45	24,45	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.8	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	165,21	165,21	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.9	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	18,27	54,81	-	-	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.10	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	2,00	108,92	217,84	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.10.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	1,00	124,63	124,63	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
						-	-						
3.11	**LOUÇAS E METAIS**					-	-						
3.11.1	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	1.079,98	1.079,98	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.11.2	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	2,14	392,73	840,44	-	-	0,00	2,14	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.11.3	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	542,85	1.085,70	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.11.4	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	894,02	1.788,04	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.11.5	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00	83,15	166,30	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.11.6	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	M2	1,20	168,73	202,48	-	-	0,00	1,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.11.6	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	3,20	271,44	868,61	-	-	0,00	3,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
						-	-						
3.12	**PINTURAS**					-	-						
3.12.1	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	14,64	43,87	642,26	-	-	0,00	14,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.12.2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,92	24,23	264,59	-	-	0,00	10,92	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.12.3	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	24,98	22,59	564,30	-	-	0,00	24,98	0,00%	0,00	0,00	0,00

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	Empresa Executante:	RECURSO:	MEDIÇÃO: 3ª (TERCEIRA)	VALORES (R$) CONTRATO:	1.772.960,65
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	SEC. DE INFRA	PERÍODO: 08/06 A 07/07	ADITIVO	(69.629,81)
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JULHO DE 2022		TOTAL:	1.703.330,85
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	ART DE FISCALIZAÇÃO I		MEDIÇÃO ACUMULADO:	340.988,51
		PERCENTUAL REALIZADO 20,02%		SALDO:	1.362.342,34
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE				VALOR DA MEDIÇÃO:	91.314,72

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)			
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.0	PLANILHA DE SOLEIRA												
4.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO												
4.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	371,55	4,47	1.660,83	-	-	0,00	371,55	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	371,55	62,51	23.225,59	-	-	0,00	371,55	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.3	INSFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTRURA												
4.3.1	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,00	461,62	461,62	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.3.2	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	87,00	14,81	1.288,47	-	-	0,00	87,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.4	EMBASAMENTOS E BALDRAMES												
4.4.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	56,70	642,11	36.407,64	-	-	0,00	56,70	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.4.2	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	66,40	43,28	2.873,79	-	-	0,00	66,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.5	PRODUÇÃO DE MATERIAIS												
4.5.1	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	27,65	129,09	3.569,34	-	-	0,00	27,65	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE												

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 247111

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 3ª (TERCEIRA)**
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 08/06 A 07/07
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JULHO DE 2022	
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	**ART DE FISCALIZAÇÃO !**	
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE		PERCENTUAL REALIZADO 20,02%	

VALORES (R$)	
CONTRATO:	**1.772.960,65**
ADITIVO	**(69.629,81)**
TOTAL:	**1.703.330,85**
MEDIÇÃO ACUMULADO:	**340.988,51**
SALDO:	**1.362.342,34**
VALOR DA MEDIÇÃO:	**91.314,72**

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATUAL UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	QUANTIDADE REALIZADA PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	VALORES (R$) PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.6.1	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	36,00	17,61	633,96	-	-	0,00	36,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	81,24	81,24	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6.3	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	84,00	7,16	601,44	-	-	0,00	84,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6.4	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	24,45	24,45	-	-	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6.5	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 8M, ALTURA LIVRE 6,60M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	UN	2,00	1.849,71	3.699,42	-	-	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
						-	-						
4.7	**REVESTIMENTO**					-	-						
4.7.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	113,40	7,52	852,77	-	-	0,00	113,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.7.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	113,40	42,01	4.763,93	-	-	0,00	113,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
						-	-						
4.8	**PAREDES E PAINÉIS**					-	-						
4.8.1	ALAMBRADO C/ TELA DE ALUMÍNIO FIO ESP.=1.5 MM E MALHA DE (4X4)MM	M2	56,70	133,68	7.579,66	-	-	0,00	56,70	0,00%	0,00	0,00	0,00
							-						
							-						
5.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						-						
5.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	25,75	4,47	115,10	-	-	0,00	25,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	25,75	7,08	182,31	-	-	0,00	25,75	0,00%	0,00	0,00	0,00

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	**Empresa Executante:**		
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	**SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**	RECURSO:	**MEDIÇÃO: 3ª (TERCEIRA)**
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	**SEC. DE INFRA**	PERÍODO: 08/06 A 07/07
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JULHO DE 2022	
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE		**ART DE FISCALIZAÇÃO I**	
		PERCENTUAL REALIZADO 20,02%	

VALORES (R$)	
CONTRATO:	**1.772.960,65**
ADITIVO	**(69.629,81)**
TOTAL:	**1.703.330,85**
MEDIÇÃO ACUMULADO:	**340.988,51**
SALDO:	**1.362.342,34**
VALOR DA MEDIÇÃO:	**91.314,72**

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
		UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5.1.3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	25,75	0,29	7,47	-	-	0,00	25,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2	**MOVIMENTO DE TERRA**												
5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	25,75	62,51	1.609,63	-	-	0,00	25,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.3	**EMBASAMENTOS E BALDRAMES**												
5.3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	5,15	642,11	3.306,87	-	-	0,00	5,15	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.4	**INSFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTRURA**												
6.1	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	51,50	461,62	23.773,43	-	-	0,00	51,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
6.2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	72,30	16,93	1.224,04	-	-	0,00	72,30	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.5	**ESTRUTURA METÁLICA**												
5.2	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 40m	M2	108,45	192,16	20.839,75	-	-	0,00	108,45	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.3	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E KG 12,50 =4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG	8.054,64	15,16	122.108,34	-	-	0,00	8054,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.6	**PINTURA**												
6.1	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	217,00	11,03	2.393,51	-	-	0,00	217,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.7	**SERVIÇOS FINAIS**												
6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	8,20	1,35	11,07	-	-	0,00	8,20	0,00%	0,00	0,00	0,00

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	Empresa Executante:			VALORES (R$)	
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	RECURSO:	MEDIÇÃO: 3ª (TERCEIRA)	CONTRATO:	1.772.960,65
	CNPJ: 41.546.961/0001-83	SEC. DE INFRA	PERÍODO: 08/06 A 07/07	ADITIVO	(69.629,81)
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743	MEDIÇÃO EFETUADA EM: 07 DE JULHO DE 2022		TOTAL:	1.703.330,85
		ART DE FISCALIZAÇÃO !		MEDIÇÃO ACUMULADO:	340.988,51
		PERCENTUAL REALIZADO 20,02%		SALDO:	1.362.342,34
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE				VALOR DA MEDIÇÃO:	91.314,72

		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
	TOTAL GERAL COM B.D.I 26,93%				1.703.330,84						91.314,72	249.673,79	340.988,51

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

1° MEDIÇÃO - MEMORIAL DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	Empresa Executante:
	SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRAÇA E MUCAMBO COM CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	CNPJ: 41.546.961/0001-83
	ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20220972743
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE	

1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M2	COMP	LARG	PROF		TOTAL
	ESCAVAÇÃO PARA CONFECÇÃO DO MEIO FIO		225	0,15	0,2		6,75
1.3.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M2	COMP	LARG	PROF		TOTAL
	ALVENARIA DE PEDRA NA CALÇADA		90	0,4	0,8		28,80
1.4.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M2	LARG	COMP			TOTAL
	ATERRO NO TALUDE		1,35	255,00			344,25
1.4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M2	LARG	COMP	ESP		TOTAL
	CARGA DE ENTULHO DAS CALÇADAS		1,2	960,00	0,25		288,00
1.1.5	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	COMP	LADO			TOTAL
	MONTAGEM MEIO FIO		225	2			450
1.6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	LARG	COMP			TOTAL
	CALÇADA EXECUTADA		1,5	325			487,5
2.2.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M2	LARG	AREA	ALT		TOTAL
	ATERRO DA PRAÇA			1455,14	0,1		145,52

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos S. Braga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 347111

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220986056

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **0619137410**
Registro: **347111CE**

Empresa contratada: **PROJECON PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI** Registro : **0000458139-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA** CPF/CNPJ: **07.734.148/0001-07**
RUA 22 DE SETEMBRO Nº: **325**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PACUJÁ** UF: **CE** CEP: **62180000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 1,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA CORIOLANO DE BRITO Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **SEDE**
Cidade: **PACUJÁ** UF: **CE** CEP: **62180000**
Data de Início: **18/04/2022** Previsão de término: **22/12/2022** Coordenadas Geográficas: **-3.976850, -40.703968**
Finalidade: **Infraestrutura** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA** CPF/CNPJ: **07.734.148/0001-07**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
18 - Fiscalização 60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	5.335,78	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA PARA RECEBER BRINQUEDOPRAÇA E ACADEMIA AO AR LIVRE E REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AV. CORIOLANO DE BRITO NA SEDE DE PACUJÁ/CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Luis Eduardo dos Santos Braga

LUIS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA - CPF: 068.252.443-37

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA - CNPJ: 07.734.148/0001-07

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **17/05/2022** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8215400190**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: dwDDw
Impresso em: 15/07/2022 às 17:18:28 por: , ip: 138.0.72.82

PACUJÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REFORMA DA AVENIDA CORIOLANO ALVES DE BRITO

PERÍODO:07/06/22 A 08/07/22

Luis Eduardo dos S. Braga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 347111

JULHO DE 2022





Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos S. Braga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 347111





Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos S. Braga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 347111

PACUJÁ





Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos S. Braga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 347111





Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos S. Braga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 347111





Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos S. Braga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 347111





Fco. André Machado de Sousa
Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Luis Eduardo dos S. Braga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 347111

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 1

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CORIOLANO DE BRITO

RESP. TÉCNICO:FRANCISCO ANDRÉ M. DE SOUSA

Nº DA ART:CE20220972743

EMPRESA: SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

DATA:08/06/2022 à 10/06/2022

TAREFAS REALIZADAS

1 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

2 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS

3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

4

6

7

8

9

10

11

12

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Fco. André Machado de Sousa
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

ENGENHEIRO FISCAL
Luis Eduardo dos S. Braga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 347111

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 2

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CORIOLANO DE BRITO

EMPRESA: SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

RESP. TÉCNICO:FRANCISCO ANDRÉ M. DE SOUSA

Nº DA ART:CE20220972743

DATA:13/06/2021 à 17/06/2022

TAREFAS REALIZADAS

1 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

2 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS

3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / [illegible] HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). [illegible]_07/2020

5 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

6

7

8

9

10

11

12

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
ENGENHEIRO FISCAL

Luis Eduardo dos S. Braga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 347111

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 3

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CORIOLANO DE BRITO

EMPRESA: SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

RESP. TÉCNICO:FRANCISCO ANDRÉ M. DE SOUSA

Nº DA ART:CE20220972743

DATA:13/06/2021 à 17/06/2022

TAREFAS REALIZADAS

1 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

2 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS

3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

4 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

5 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

6 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, T. C/AQUISIÇÃO

7

8

9

10

11

12

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Fco. André Machado de Sousa
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

ENGENHEIRO FISCAL
Luis Eduardo dos S. Braga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 347111

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 4

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CORIOLANO DE BRITO

RESP. TÉCNICO:FRANCISCO ANDRÉ M. DE SOUSA

Nº DA ART:CE20220972743

EMPRESA: SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

DATA:20/06/2021 à 24/06/2022

TAREFAS REALIZADAS

1 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

2 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS

3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

4 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

5 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

6

7

8

9

10

11

12

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Fco. André Machado de Sousa
RESPONSAVEL TÉCNICO
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

ENGENHEIRO FISCAL
Luis Eduardo dos S. Braga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 347111

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 5

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CORIOLANO DE BRITO

EMPRESA: SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

RESP. TÉCNICO:FRANCISCO ANDRÉ M. DE SOUSA

Nº DA ART:CE20220972743

DATA:27/06/2022 à 01/07/2022

TAREFAS REALIZADAS

1 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

2 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS

3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

4 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

5 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

6

7

8

9

10

11

12

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

ENGENHEIRO FISCAL

Luis Eduardo dos S. Braga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 347111

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 6

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CORIOLANO DE BRITO

EMPRESA: SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

RESP. TÉCNICO:FRANCISCO ANDRÉ M. DE SOUSA

Nº DA ART:CE20220972743

DATA:04/06/2022 à 08/07/2022

TAREFAS REALIZADAS

1 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

2 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS

3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

4 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

5 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

6

7

8

9

10

11

12

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

4)

5)

ASSINATURAS

Fco André Machado de Sousa
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
ENGENHEIRO FISCAL

Luis Eduardo dos S. Braga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 347111

PACUJÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REFORMA DA AVENIDA CORIOLANO ALVES DE BRITO

PERÍODO:07/06/22 A 08/07/22

Luis Eduardo dos S. Braga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 347111

JULHO DE 2022





Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos S. Braga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 347111





Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos S. Braga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 34711





Fco. André Machado de Sousa

Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga

Luis Eduardo dos S. Braga
Engenheiro Civil
CREA-CE

PACUJÁ





Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 5144[illegible]-D

Luis Eduardo dos S. Braga
Engenheiro Civil
CREA-CE: [illegible]





Fco. André Machado de Sousa
Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil

Luis Eduardo dos Santos Braga
Luis Eduardo dos S. Braga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 347111





Fco. André Machado de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 57447-D

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA-CE: 347111