ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Nº 0000000041

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/12/2024	Competência	DEZ/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PACUJÁ-CE	Optante do Simples	**SIM**

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA							
Nome Fantasia	LOCMAQ SERVICOS							
Endereço	RUA CORONEL JOSÉ LIBÂNIO, 431 - CENTRO							
CPF/CNPJ	39.965.225/0001-18	Insc.Municipal	300802	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	PACATUBA	C.E.P	61801250	Comp.	SALA 02	Telefone	8582018987	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICÍPIO DE PACUJÁ			E-mail	
Endereço	Rua 22 de setembro, 325 Centro 62.180-000 PACUJÁ-CE				
CPF/CNPJ	07.734.148/0001-07	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	(88)9928-37653

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE 445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024-CPR
CONTRATO Nº 2803.01/2024
MEDIÇÃO: 06/12/24 à 26/12/24
VALOR TOTAL: R$ 152.768,05
BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 8172-8 / CONTA CORRENTE: 62629-5
LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA / CNPJ Nº 39.965.225/0001-18

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 702 / 431340000 - Obras de terraplenagem

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	CE20241414436

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	152.768,05	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	152.768,05
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	152.768,05
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**jmo89pgzwnf3ksadl5rixhetb6c**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	152.768,05	https://pacatuba.ce.gov.br/servicos/	(=) Valor do ISS	3.055,36

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 27/12/24 14:35 Hora da emissão: 14:32:58

LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

RECIBO

A EMPRESA **LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, INSCRITA NO **CNPJ N° 39.965.225/0001-18**, SITUADA À RUA CORONEL JOSÉ LIBÂNIO Nº 431, SALA 02 – CENTRO – PACATUBA – CEARÁ, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. IURI DA SILVA DUARTE**,** PORTADOR DO CPF Nº 069.109.673-21, **DECLARA** QUE RECEBEU A IMPORTÂNCIA DE **R$ 152.768,05 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS)** DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ**, INSCRITA NO **CNPJ Nº 07.734.148/0001-07**, SEDIADA NA RUA 22 DE SETEMBRO Nº 325, CENTRO, PACUJÁ, CEARÁ, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE 445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE. PERÍODO DE MEDIÇÃO 06/12/24 À 26/12/24. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 41.

FORTALEZA – CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2024.

IURI DA SILVA DUARTE:06910967321

Assinado de forma digital por IURI DA SILVA DUARTE:06910967321

IURI DA SILVA DUARTE
CPF Nº 069.109.673-21

LOCMAQ SERVIÇOS
CNPJ 39.965.225/0001-18
locmaqserv@hotmail.com
(85) 98201-8987

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE 445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	2803.01/2024
MEDIÇÃO Nº:	5
PERÍODO:	06/12/2024 Á 26/12/2024
MEDIÇÃO EFETUADA:	26/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

VALOR CONTRATADO:	**R$ 621.612,27**
ADITIVO	**R$ 152.768,04**
VALOR CONTRATADO + ADITIVO:	**R$ 774.380,31**
VALOR MEDIÇÃO:	**R$ 152.768,05**
VALOR ACUMULADO	**R$ 774.380,31**
SALDO	**R$ -**

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	QUANTIDADE				VALOR		
								PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	%	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**R$ 31.111,00**							
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	%	100,00	R$ 242,73	R$ 311,11	R$ 31.111,00		100,00	-	0%	R$ -	R$ 31.111,00	-
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 1.453,26**							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R$ 173,53	R$ 222,41	R$ 1.334,46		6,00	-	0%	R$ -	R$ 1.334,46	-
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	360,00	R$ 0,26	R$ 0,33	R$ 118,80		360,00	-	0%	R$ -	R$ 118,80	-
3		**MOVIMENTO DE TERRA**					**R$ 173.193,06**							
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	676,23	R$ 46,47	R$ 59,56	R$ 40.276,26	**230,35**	676,23	-	0%	R$ 13.719,65	R$ 40.276,26	-
3.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	811,48	R$ 29,81	R$ 38,21	R$ 31.006,65	**276,42**	811,48	-	0%	R$ 10.562,01	R$ 31.006,65	-
3.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	775,10	R$ 102,58	R$ 131,48	R$ 101.910,15	**364,16**	775,10	-	0%	R$ 47.879,76	R$ 101.910,15	-
4		**ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA**					**R$ 534.662,33**							
4.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	564,60	R$ 539,70	R$ 691,73	R$ 390.550,76	**51,30**	564,60	-	0%	R$ 35.485,75	R$ 390.550,76	-
4.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	474,48	R$ 73,57	R$ 94,29	R$ 44.738,72	**118,08**	474,48	-	0%	R$ 11.133,76	R$ 44.738,72	-
4.3	C2863	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	M3	36,00	R$ 182,97	R$ 234,51	R$ 8.442,36		36,00	-	0%	R$ -	R$ 8.442,36	-
4.4	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	10,56	R$ 515,96	R$ 661,31	R$ 6.983,43	**0,96**	10,56	-	0%	R$ 634,86	R$ 6.983,43	-
4.5	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	54,00	R$ 540,39	R$ 692,62	R$ 37.401,48		54,00	-	0%	R$ -	R$ 37.401,48	-
4.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	54,00	R$ 151,13	R$ 193,70	R$ 10.459,80		54,00	-	0%	R$ -	R$ 10.459,80	-
4.7	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	60,00	R$ 189,87	R$ 243,36	R$ 14.601,60		60,00	-	0%	R$ -	R$ 14.601,60	-
4.8	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	R$ 196,00	R$ 251,21	R$ 6.531,46		26,00	-	0%	R$ -	R$ 6.531,46	-
4.9	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	24,00	R$ 486,10	R$ 623,03	R$ 14.952,72		24,00	-	0%	R$ -	R$ 14.952,72	-
5		**SERVIÇOS DIVERSOS**					**R$ 608,40**							
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	360,00	R$ 1,32	R$ 1,69	R$ 608,40		360,00	-	0%	R$ -	R$ 608,40	-

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE 445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	2803.01/2024
MEDIÇÃO Nº:	5
PERÍODO:	06/12/2024 Á 26/12/2024
MEDIÇÃO EFETUADA:	26/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

VALOR CONTRATADO:	**R$ 621.612,27**
ADITIVO	**R$ 152.768,04**
VALOR CONTRATADO + ADITIVO:	**R$ 774.380,31**
VALOR MEDIÇÃO:	**R$ 152.768,05**
VALOR ACUMULADO	**R$ 774.380,31**
SALDO	**R$ -**

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	QUANTIDADE				VALOR		
								PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	%	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
6		**OBRAS D' ARTE CORRENTE**					**R$ 33.352,26**							
6.1	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	48,00	R$ 242,31	R$ 310,57	R$ 14.907,36	**48,00**	48,00	-	0%	R$ 14.907,36	R$ 14.907,36	-
6.2	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	2,00	R$ 2.784,22	R$ 3.568,53	R$ 7.137,06	**2,00**	2,00	-	0%	R$ 7.137,06	R$ 7.137,06	-
6.3	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	8,00	R$ 1.102,82	R$ 1.413,48	R$ 11.307,84	**8,00**	8,00	-	0%	R$ 11.307,84	R$ 11.307,84	-
						TOTAL GERAL COM C/BDI	**R$ 774.380,31**			**VALOR DA MEDIÇÃO**		**R$ 152.768,05**		
										VALOR ACUMULADA		**R$ 774.380,31**		
										SALDO		**R$ -**		

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA ICE 347171

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE 445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	2803.01/2024
MEDIÇÃO Nº:	5
PERÍODO:	06/12/2024 Á 26/12/2024
MEDIÇÃO EFETUADA:	26/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

3.0		**MOVIMENTO DE TERRA**						
3.1	**C2784**	**ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		BUEIROS SIMPLES DE 60	8,50	2,55	1,40	6,00	182,07	M3
		BUEIRO DUPLO DE 80	8,50	3,55	1,60	1,00	48,28	M3
						Total	**230,35**	**M3**
3.2	**C2921**	**REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Empolamento**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		BUEIROS SIMPLES DE 60			0,20	182,07	218,48	M3
		BUEIRO DUPLO DE 80			0,20	48,28	57,94	M3
						Total	**276,42**	**M3**
3.3	**C0330**	**ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		BUEIROS SIMPLES DE 60	8,00	3,40	1,80	6,00	293,76	M3
		BUEIRO DUPLO DE 80	8,00	4,40	2,00	1,00	70,40	M3
						Total	**364,16**	**M3**
4.0		**ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA**						
4.1	**C3345**	**ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS**						
		Descrição	**Volume por quantidade**	**Largura**	**Lados**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		QUANTITATIVOS BOCA DE BUEIRO SIMPLES DE 60	1,98		2,00	6,00	23,76	M3
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		QUANTITATIVOS BASE DE BUEIRO SIMPLES DE 60	8,50	1,80	0,30	6,00	27,54	M3
						Total Real	**51,30**	**M3**
4.2	**C1400**	**FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X**						
		Descrição	**Volume por quantidade**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		QUANTITATIVOS BOCA DE BUEIRO SIMPLES DE 60	6,90		2,00	6,00	82,80	M2
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		QUANTITATIVOS BASE DE BUEIRO SIMPLES DE 60	19,60		0,30	6,00	35,28	M2
						Total Real	**118,08**	**M2**
4.4	**C0171**	**ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4**						
		Descrição	**Comprimento**	**Quantidade por M3**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		REJUNTAMENTO DOS CORPO DE BUEIRO DE 60	8,00	0,02		6,00	0,96	M3
						Total Real	**0,96**	**M2**
6.0		**OBRAS D' ARTE CORRENTE**						
6.1	**C0105**	**AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		BUEIROS SIMPLES DE 60	8,00			6,00	48,00	M
						Total	**48,00**	**M**
6.2	**C0406**	**BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Lados**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		BUEIRO DUPLO DE 80			2,00	1,00	2,00	UND
						Total	**2,00**	**UND**
6.3	**C0886**	**CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm**						
		Descrição	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Quantidade**	**Total**	**UND**
		BUEIRO DUPLO DE 80	8,00			1,00	8,00	M
						Total	**8,00**	**M**

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE 445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO: 2803.01/2024

EMPRESA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 39.965.225/0001-18

Nº MEDIÇÃO: 5º

PERÍODO: (06/12/2024 Á 26/12/2024)





FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO





FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347111

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO





FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO



FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

Prefeitura Municipal de Pacujá/CE

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

SERVIÇO:	Construção de Passagem Molhada em estrada vicinal que liga a sede do município a CE-445, na localidade de Contrafogo no município de Pacujá/CE.
CONTRATADA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CONTRATO:	2803.01/2024
EDITAL:	001/2024
MEDIÇÃO:	05ª Medição Parcial
PERÍODO:	06/12/2024 a 26/12/2024

DIÁRIO DE OBRAS

dezembro/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 250

DATA (dd/mm/aa): 06/12/24

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE-445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO Nº: 2803.01 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA	SERVIÇOS DIVERSOS	OBRAS D'ARTE CORRENTE
		X			

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **MOVIMENTO DE TERRA**

- ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 251

DATA (dd/mm/aa): 07/12/24

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE-445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO Nº: 2803.01 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA	SERVIÇOS DIVERSOS	OBRAS D'ARTE CORRENTE

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 252

DATA (dd/mm/aa): 08/12/24

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE-445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO Nº: 2803.01 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA	SERVIÇOS DIVERSOS	OBRAS D'ARTE CORRENTE

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES (DESCANSO SEMANAL)

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 253

DATA (dd/mm/aa): 09/12/24

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE-445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO Nº: 2803.01 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA	SERVIÇOS DIVERSOS	OBRAS D'ARTE CORRENTE
		X			

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **MOVIMENTO DE TERRA**

- ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 254

DATA (dd/mm/aa): 10/12/24

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE-445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO Nº: 2803.01 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA	SERVIÇOS DIVERSOS	OBRAS D'ARTE CORRENTE
		X			

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **MOVIMENTO DE TERRA**

- ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 255

DATA (dd/mm/aa): 11/12/24

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE-445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO Nº: 2803.01 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	**Q**	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA	SERVIÇOS DIVERSOS	OBRAS D'ARTE CORRENTE
			X		X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA**
- ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4

» **OBRAS D'ARTE CORRENTE**
- AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 256

DATA (dd/mm/aa): 12/12/24

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE-445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO Nº: 2803.01 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	**Q**	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA	SERVIÇOS DIVERSOS	OBRAS D'ARTE CORRENTE
			X		X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA**
- ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4

» **OBRAS D'ARTE CORRENTE**
- AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 257

DATA (dd/mm/aa): 13/12/24

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE-445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO Nº: 2803.01 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	**S**	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA	SERVIÇOS DIVERSOS	OBRAS D'ARTE CORRENTE
			X		X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA**
- ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4

» **OBRAS D'ARTE CORRENTE**
- AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm
- CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 258

DATA (dd/mm/aa): 14/12/24

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE-445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO Nº: 2803.01 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA	SERVIÇOS DIVERSOS	OBRAS D'ARTE CORRENTE

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 259

DATA (dd/mm/aa): 15/12/24

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE-445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO Nº: 2803.01 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA	SERVIÇOS DIVERSOS	OBRAS D'ARTE CORRENTE

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES (DESCANSO SEMANAL)

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 260

DATA (dd/mm/aa): 16/12/24

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE-445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO Nº: 2803.01 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA	SERVIÇOS DIVERSOS	OBRAS D'ARTE CORRENTE
			X		X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA**
- ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4

» **OBRAS D'ARTE CORRENTE**
- CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 261

DATA (dd/mm/aa): 17/12/24

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE-445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO Nº: 2803.01 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA	SERVIÇOS DIVERSOS	OBRAS D'ARTE CORRENTE
			X		X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA**
- FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X
- ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4

» **OBRAS D'ARTE CORRENTE**
- BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm
- CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 262

DATA (dd/mm/aa): 18/12/24

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE-445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO Nº: 2803.01 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA	SERVIÇOS DIVERSOS	OBRAS D'ARTE CORRENTE
			X		X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA**
- FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

» **OBRAS D'ARTE CORRENTE**
- BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 263

DATA (dd/mm/aa): 19/12/24

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE-445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO Nº: 2803.01 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	**Q**	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA	SERVIÇOS DIVERSOS	OBRAS D'ARTE CORRENTE
			X		X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA**
- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS
- FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

» **OBRAS D'ARTE CORRENTE**
- BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 264

DATA (dd/mm/aa): 20/12/24

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE-445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO Nº: 2803.01 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					S	

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA	SERVIÇOS DIVERSOS	OBRAS D'ARTE CORRENTE
		X	X		X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **MOVIMENTO DE TERRA**
- REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA

» **ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA**
- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS
- FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

» **OBRAS D'ARTE CORRENTE**
- BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 265

DATA (dd/mm/aa): 21/12/24

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE-445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO Nº: 2803.01 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA	SERVIÇOS DIVERSOS	OBRAS D'ARTE CORRENTE

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 266

DATA (dd/mm/aa): 22/12/24

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE-445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO Nº: 2803.01 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA	SERVIÇOS DIVERSOS	OBRAS D'ARTE CORRENTE

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES (DESCANSO SEMANAL)

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 267

DATA (dd/mm/aa): 23/12/24

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE-445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO Nº: 2803.01 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA	SERVIÇOS DIVERSOS	OBRAS D'ARTE CORRENTE
		X			

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **MOVIMENTO DE TERRA**

- REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 268

DATA (dd/mm/aa): 24/12/24

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE-445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO Nº: 2803.01 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA	SERVIÇOS DIVERSOS	OBRAS D'ARTE CORRENTE
		X			

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **MOVIMENTO DE TERRA**
- ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 269

DATA (dd/mm/aa): 25/12/24

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE-445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO Nº: 2803.01 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	**Q**	Q	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA	SERVIÇOS DIVERSOS	OBRAS D'ARTE CORRENTE

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» SEM ATIVIDADES (FERIADO NACIONAL)

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA: 270

DATA (dd/mm/aa): 26/12/24

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A CE-445, NA LOCALIDADE DE CONTRAFOGO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CONTRATO Nº: 2803.01 / 2024

CONSTRUTORA: LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	**Q**	S	S

1 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	ESTRUTURA PASSAGEM MOLHADA	SERVIÇOS DIVERSOS	OBRAS D'ARTE CORRENTE
		X			

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO-AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

» **MOVIMENTO DE TERRA**
- ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº FISCAL DA PREFEITURA
FRANCISCO EVERTO P. MENDES Engº Responsável Técnico LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LUÍS EDUARDO DOS SANTOS BRAGA Engº Fiscal do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 39.965.225/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:52:49 do dia 30/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/04/2025.
Código de controle da certidão: **E8A6.7DEA.7B3E.E250**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202415748964

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061457485
CNPJ / CPF: 39965225000118
RAZÃO SOCIAL: LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/11/2024 ÀS 15:06:18
VÁLIDA ATÉ 25/01/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 2024000407

Razão Social

LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00000300802	C.N.P.J.: 39965225000118	CENTRO	61801250

Localizado RUA CORONEL JOSÉ LIBÂNIO, 431 - SALA 02 - PACATUBA-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

302737 - LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA

Endereço

RUA CORONEL JOSÉ LIBÂNIO - SALA 02, 431

CENTRO PACATUBA-CE CEP: 61801250

Documento

C.N.P.J.: 39.965.225/0001-18

No. Requerimento

2024000407/2024

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

C E R T I D Ã O

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
SECRETARIA DE FINANÇAS se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: https://www.pacatuba.ce.gov.br/

PACATUBA-CE, 24 DE OUTUBRO DE 2024

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 21/01/2025

COD. VALIDAÇÃO:**00200001A00000302737**

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

SECRETARIA DE FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2024 / 2024000407

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 39.965.225/0001-18

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2024

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 21/01/25

PACATUBA-CE, 24 DE OUTUBRO DE 2024

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 24/10/24 às 16:17:53

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.965.225/0001-18

Razão Social: J V F DUARTE SERVICOS

Endereço: RUA FRANCISCO JOSE PESSOA 717 / LAGOA DO MATO / ITATIRA / CE / 62725-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/12/2024 a 03/01/2025

Certificação Número: 2024120504005558390645

Informação obtida em 10/12/2024 15:42:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.965.225/0001-18
Certidão nº: 51885262/2024
Expedição: 26/07/2024, às 15:29:29
Validade: 22/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.965.225/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.