BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJA
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ: 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	20241106-01/SEINFRA
MEDIÇÃO Nº:	1º (REFERENTE AO ADITIVO)
PERÍODO:	09/09/2025 Á 05/01/2026
MEDIÇÃO EFETUADA EM:	05/01/2026

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PACUJÁ PREFEITURA

VALOR ADITIVO:	**R$ 41.741,50**
VALOR MEDIÇÃO:	**R$ 41.741,50**
VALOR ACUMULADO	**R$ 41.741,50**
SALDO	**R$ -**

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	QUANTIDADE PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADO	QUANTIDADE SALDO	QUANTIDADE %	VALOR PERÍODO	VALOR ACUMULADO	VALOR SALDO
1.0		**CALÇADA (ACESSIBILIDADE)**												
1.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	304,28	R$ 0,73	R$ 0,89	R$ 270,81	**304,28**	304,28	-	0%	R$ 270,81	R$ 270,81	-
1.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	91,32	R$ 103,65	R$ 125,70	R$ 11.478,92	**91,32**	91,32	-	0%	R$ 11.478,92	R$ 11.478,92	-
1.3	C2018	POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m	UN	1,00	R$ 5.971,57	R$ 7.241,72	R$ 7.241,72	**1,00**	1,00	-	0%	R$ 7.241,72	R$ 7.241,72	-
1.4	C2623	TUBO PVC SOLD. MARROM D=110mm (4")	M	30,00	R$ 99,23	R$ 120,34	R$ 3.610,20	**30,00**	30,00	-	0%	R$ 3.610,20	R$ 3.610,20	-
1.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	154,28	R$ 48,20	R$ 58,45	R$ 9.017,67	**154,28**	154,28	-	0%	R$ 9.017,67	R$ 9.017,67	-
1.6	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	150,00	R$ 52,52	R$ 63,69	R$ 9.553,50	**150,00**	150,00	-	0%	R$ 9.553,50	R$ 9.553,50	-
1.7	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	R$ 468,93	R$ 568,67	R$ 568,67	**1,00**	1,00	-	0%	R$ 568,67	R$ 568,67	-
						TOTAL GERAL C/BDI	**R$ 41.741,50**			**VALOR DA MEDIÇÃO C/BDI**		**R$ 41.741,50**		
										VALOR ACUMULADA C/BDI		**R$ 41.741,50**		
										SALDO C/BDI		**R$ -**		

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCALIZAÇÃO